

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 农夫山泉四川峨眉山饮料有限公司饮料
生产基地建设项目

项 目 编 号 峨发改投备[5111811007021]0073 号

建 设 地 点 四川省乐山市峨眉山市高桥镇

验 收 单 位 农夫山泉四川峨眉山饮料有限公司

2019 年 9 月 30 日

二、验收意见

根据水土保持法律法规及《国务院关于取消一批行政许可事项的决定》（国发〔2017〕46号）、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、四川省水利厅关于转发《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（川水函〔2018〕887号）等有关文件规定，农夫山泉四川峨眉山饮料有限公司于2019年9月30日在峨眉山市主持召开了农夫山泉四川峨眉山饮料有限公司饮料生产基地建设项目水土保持设施竣工验收会议。参加会议的有建设单位农夫山泉四川峨眉山饮料有限公司、特邀专家、验收报告编制单位四川百源工程勘察设计有限公司、水土保持监测单位四川永盛水利工程设计有限公司、方案编制单位以及监理和施工单位的代表共9人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收会议前，验收报告编制单位提交了《农夫山泉四川峨眉山饮料有限公司饮料生产基地建设项目水土保持设施验收报告》，监测单位提交了《农夫山泉四川峨眉山饮料有限公司饮料生产基地建设项目水土保持监测总结报告》上述报告为此次验收提供了重要的技术依据。

验收组及与会代表观看了工程影像，查阅了技术资料，听取了方案编制、监理、监测、施工及水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持设施建设情况汇报，经充分讨论、质询，最终形成验收意见如下：

（一）项目概况

农夫山泉四川峨眉山饮料有限公司饮料生产基地建设项目（以下简称“本项目”）位于峨眉山市高桥镇，工程建设内容包括新建注塑车间、饮料车间、饮用水车间、宿舍楼、锅炉房等建筑物，引进 43200bph 果茶饮料（500ml）生产线 2 条、54000bph 无菌饮料（500ml）生产线 1 条、72000bph 饮用天然水（550ml）生产线 5 条、43200bph 饮用天然水（550ml）生产线 1 条、10200bph 饮用天然水（4L）生产线 2 条，购置国产桶装水（19L）生产线 1 条，并配套部分国产设备及公用工程设备，形成果蔬汁、茶、乳、果茶饮料 25.5 万吨及年产饮用天然水 139.6 万吨的生产能力，建设两条输水管线总长 5.47km。工程总占地面积为 28.82hm²，工程总投资 14.20 亿元，其中土建投资 11.20 亿元，于 2011 年 4 月开工，2013 年 6 月完工，总工期 27 个月。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2010 年 8 月，峨眉山市水务局以《关于农夫山泉四川峨眉山饮料有限公司饮料生产基地建设项目水土保持方案报告书的批复》（峨水务发〔2010〕4 号）文件批复了项目水土保持方案。批复的水土流失防治责任范围 31.48hm²，其中项目建设区为 29.53hm²，直接影响区为 1.95hm²。经核定，项目实际防治责任范围 28.82hm²。项目无水土保持措施变更。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

施工图设计阶段，建设单位委托中国海诚国际工程投资总院进行了厂区排水及绿化措施设计。

（四）水土保持监测情况

2019年8月~2019年9月，四川永盛水利工程设计有限公司受建设单位委托开展了工程水土保持回顾性调查监测工作，提交了《农夫山泉四川峨眉山饮料有限公司饮料生产基地建设项目水土保持监测总结报告》。水土保持监测主要结论：项目建设单位对本项目水土流失防治责任范围内的水土流失进行了全面、系统的治理，完成了水土保持方案确定的各项防治任务、目标。从施工过程控制资料、竣工结算资料、监理记录资料、影像资料及现场调查来看，工程项目区各项措施得到了较好的落实，水土流失防治指标均达到了方案确定的目标值，其中扰动土地整治率达99.90%，水土流失总治理度达99.75%，土壤流失控制比达1.04，拦渣率达99.00%，林草植被恢复率达99.73%，林草覆盖率达38.34%。各项水土保持设施运行正常，发挥了较好的水土保持功能。

（五）验收报告编制情况和主要结论

受项目建设单位委托，四川百源工程勘察设计有限公司于2019年8月~2019年9月开展了工程水土保持设施验收报告编制工作，验收报告编制单位深入工程现场进行了实地调查、查勘，收集了项目设计、施工、监理、监测等水土保持工作相关资料，于2019年9月编写完成了《农夫山泉四川峨眉山饮料有限公司饮料生产基地建设项目水土保持设施验收报告》。水土保持设施验收报告主要结论为：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计工作，缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，措施布局全面可行；水土流失防治任务基本完成，水土保持设施运行基本正常；水土保持后续管理维护责任落实。项目水土保持

设施具备验收条件。

（六）验收结论

验收组认为：建设单位按照水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土保持设施运行正常；运行期间的水土保持后续管理维护责任落实，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施竣工验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

为进一步做好农夫山泉四川峨眉山饮料有限公司饮料生产基地建设项目水土保持工作，验收组要求：建设单位应进一步加强水土流失防治工作，加强水土保持设施管理维护，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

分工	姓 名	单 位	职务/职称	签 字	备注
组长		农夫山泉四川峨眉山饮料有限公司	副厂长	李金田	建设单位
成 员		农夫山泉四川峨眉山饮料有限公司	工程师	吴仕雄	
		农夫山泉四川峨眉山饮料有限公司	工程师	梁平强	
	张 君	中国电建集团成都勘测设计 研究院有限公司	高 级 工程师	张君	特邀 专家
		四川百源工程勘察设计有限公司	高 级 工程师	胡海艳	验收报 告编制 单位
		四川永盛水利工程设计有限公司	高 级 工程师	陈彦霖	监测 单位
		乐山市水利电力建筑 勘察设计研究院	工程师	陈小莉	方案编 制单位
		四川精正建设管理咨询有限公司	总监理 工程师	唐 斌	监理 单位
		中厦建筑工程有限公司	项目经理	吴美林	施工 单位