

峨眉山市2022年重点推进项目进展情况（10月）

序号	项目名称	建设批次	建设地址	建设年限	建设内容	开工时间 （计划开工时间）	总投资 （万元）	本月形象进度	
1	峨眉山京川医疗中心	续建	绥山镇、峨山街道	2020—2030年	占地1116亩，新建医疗康复综合体、智慧康养社区及机构养老板块。	2020年6月	1000000	三级综合医院主体施工完成，行政楼施工至三层结构，继续进行内外装修、设备安装和园林景观施工；京川·康年项目现进行主体施工。项目一期、二期红线内征地拆迁已完成，三期已签订拆迁协议1栋。	
2	峨眉山南山新田园文旅综合开发项目（高桥上）	续建	高桥镇	2020—2025年	新建生态农业、望山美学馆、高桥书院、自然研学馆、稻田村落、非遗匠人村落、乡创农创馆、溯溪彩林景观等，其中：道路18公里，游客接待中心1.6万平方米等文化旅游基础设施	2020年1月	500000	高桥上二期民宿目前装修完成，总平施工完成，已完成规划验收；二期涵田养心谷主体结构已全部完工其中涵田酒店外装已完成，内装完成95%，总平完成80%，计划11月1日对外营业；三期18—22#、13#、15#、3#、4#主体已完工，企业楼栋正在调整规划方案，优化方案已通规委会审议；小茶园内装修完成80%、总平施工完成75%，完成现场实测，正在开展园林验收。	
3	瑞德青春（峨眉）健康管理项目	续建	绥山镇	2020年—2023年	项目集健康体检管理中心、医学研究中心、国学研究中心、千人会议中心、高端接待中心及配套的康式星级酒店、康养住宅、便利商务综合体等为一体，总建筑面积161602.12m ² 。	2020年3月	150000	该项目按计划正常推进，餐厅G9、会议中心G10主体土建、钢结构完成施工100%，酒店G6主体土建完成100%，酒店G5土建完成100%、酒店G3土建完成50%，商业G4地下室完成100%、商业G4主体完成60%、酒店G7B主体主体土建施工完成100%，酒店G7A主体土建完成60%；酒店G7进行砖墙砌筑和样板房装修；康养住宅区域道路完成35%；住宅3号楼土建完成15%。住宅2#楼桩基完成100%、住宅4#、5#、6#、7#、10#、11#、14#、24#、23#、22#桩基完成100%、G11桩基完成50%、G8桩基完成70%。	
4	峨眉山悦榕庄酒店	续建	黄湾镇	2020—2023年	新建酒店接待区、临湖客房、集中客房及餐饮、会议、康乐等配套设施。	2020年3月	57057	酒店主体封顶，正在进行砌体、样板间装修等施工。	
5	中科乐美年产40万吨新型超微细粉体材料生产项目	续建	九里	2021—2023年	项目计划用地80亩，整体规划，分两期建设：一期建设生产厂房、办公楼，建设宿舍楼、食堂等其他配套设施，建成10万吨/年超微细钙Ⅰ型产品生产线、10万吨/年超微细钙Ⅱ型产品生产线；二期建成20万吨/年超微细钙Ⅱ型产品生产线。	2021年3月	50000	整个厂区除二号厂房外全部完工，新厂内绿化完成70%，工程总进度完成88%。	
6	农夫山泉改造提升项目	年产17.07万吨饮料生产线建设项目	新开工	高桥	2022—2022年	本项目拟改造现有生产车间，引进54000bph饮料无菌线一条，购置装箱机、打码机等国产设备，并配套水处理系统等公用工程设备，形成年产17.07万吨饮料的生产能力。	2022年1月	36505	项目已竣工投产。
		年产27万吨饮用天然水生产线建设项目	新开工	高桥	2021—2022年	本项目拟改造现有生产车间，通过引进84000bph四位一体灌装机、吹瓶机、高压空压机等设备，以及购置激光打码、箱喷码机等国产设备，对饮用天然水生产线进行扩产增效技术改造，预计新增年产27万吨饮用天然水的生产能力，产品具有天然、健康等特点。	2022年1月	5500	项目已竣工投产。